

2023 Udløbsskema for Tjørring												Udskrevet den 10-01-2023					Side 1
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
												til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	
		[Ja]		nedstrøm			[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Status																	
U11RUL1	K		Herningsholm Å		U11	SFR	5,26	20	20	1.600	b-1	0,05	25.253	505	40	5	Nedlægges i plan
U01RUL1	K	JA	Herningsholm Å		U01	SFR	3,85	10	10	1.400	b-1	0,05	18.466	369	30	4	
U02RUL1	K		Herningsholm Å		U02	SFR	1,75	10	10	350	a-b-d	0,10	8.400	168	13	2	
U03RUL1	K		Herningsholm Å		U03	SFR	2,50	10	10	500	a-b-d	0,10	12.010	240	19	2	
U05RUL1	K		Herningsholm Å		U05	SFR	6,34	10	10	3.200	b-1	0,05	30.408	608	49	6	
U07RUL1	K	JA	Herningsholm Å		U07	SFR	12,58	23	23	5.500	b-1	0,05	60.384	1.208	97	12	
U04RUL1	K		Herningsholm Å		U04	SFR	1,13	57	57	6.000	b-1	0,05	5.405	108	9	1	
U09RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		U09	SFR	13,14	16	16	6.800	b-1	0,05	63.072	1.261	101	13	
U09RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		U27.P	SFR	13,14	16	16	6.800	b-1	0,05	63.072	1.261	101	13	
VEJRUL20	K	JA	Smalbæk		U15	SFR	1,11	10	10	500	a-b-d-e-k	0,05	5.318	106	9	1	
U16RUL1	K	JA	Smalbæk		U16	SFR	4,50	35	35	600	b-1	0,20	21.600	432	35	4	Delvis nedsivning af regnvand.
U17RUL1	K	JA	Smalbæk		U17	SFR	0,68	10	10	600	b-1	0,05	3.250	65	5	1	
U08RUL1	K		Smalbæk		U08-2	SEF	2,80	308			d-k	257	13.426	671	27	7	
U19RUL1	K		Smalbæk		U19	SEF	0,75	82			b-1	257	3.576	179	7	2	Via Smalbæk til bassin ved U04
U06RUL1	K		Smalbæk		U06	SF	5,42	20	20	2.400	b	0,05	26.030	1.302	52	13	
U20RUL1	K		Smalbæk		U20	SEF	1,16	127				257	5.563	278	11	3	Via Smalbæk til bassin ved U04
U22RUL1	K		Smalbæk		U22	SEF	0,53	59			b-1	257	2.558	128	5	1	Via Smalbæk til bassin ved U04
U13RUL1 *	K	JA	Smalbæk		U13-2	SFR	11,83	5	5	4.000	a-b-d-e-k	0,20	56.789	1.136	91	11	
U13RUL1 *	K	JA	Smalbæk		U13-1	SFR	11,83	5	5	4.000	a-b-d-e-k	0,20	56.789	1.136	91	11	
U13RUL1 *	K	JA	Smalbæk		U13-3	SFR	11,83	5	5	4.000	a-b-d-e-k	0,20	56.789	1.136	91	11	
U08RUL2 *	K		Smalbæk		U08-1	SEF	17,76	1.954			d-k	257	85.248	4.262	170	43	
U08RUL2 *	K		Smalbæk		U17-1	SEF	17,76	1.954			d-k	257	85.248	4.262	170	43	
U14RUL1 *	K	JA	Sivebæk-Bassumgård		U14	SFR	13,97	30	30	3.800	b	0,10	67.032	1.341	107	13	
U14RUL1 *	K	JA	Sivebæk-Bassumgård		U14-1	SFR	13,97	30	30	3.800	b	0,10	67.032	1.341	107	13	
U12 UL1	K		Sivebæk-Bassumgård	HCR	U12	OS	15,87	569	92	439	b-i-1	5	2.556	380	25	6	Nedlægges i plan
20 udløb							122,91			37.689			516.343	14.748	902	150	

2023 Udløbsskema for Tjørring												Udskrevet den 10-01-2023					Side 2
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
												til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	
		[Ja]		nedstrøm			[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Planlægning																	
U30RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		U11	SFR	21,87	10	10	7.200	a-b-d-e-k	0,20	104.995	2.100	168	21	
U30RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		U12	SFR	21,87	10	10	7.200	a-b-d-e-k	0,20	104.995	2.100	168	21	
U09RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		U09	SFR	13,14	16	16	6.800	a-b-d-e-k	0,05	63.072	1.261	101	13	
U09RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		U27.P	SFR	13,14	16	16	6.800	a-b-d-e-k	0,05	63.072	1.261	101	13	
U07RUL1	K	JA	Herningsholm Å		U07	SFR	12,58	23	23	5.500	b-l	0,05	60.384	1.208	97	12	
U01RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		U01	SFR	4,38	10	10	1.400	b-l	0,05	21.019	420	34	4	
U01RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		U01.P	SFR	4,38	10	10	1.400	b-l	0,05	21.019	420	34	4	
VEJRUL20	K	JA	Smalbæk		U15	SFR	1,53	10	10	500	a-b-d-e-k	0,05	7.334	147	12	1	
VEJRUL20	K	JA	Smalbæk		U15.P	SFR	1,53	10	10	500	a-b-d-e-k	0,05	7.334	147	12	1	
U13RUL1 *	K	JA	Smalbæk		U13-2	SFR	14,14	10	10	4.000	a-b-d-e-k	0,20	67.853	1.357	109	14	
U13RUL1 *	K	JA	Smalbæk		U13-1	SFR	14,14	10	10	4.000	a-b-d-e-k	0,20	67.853	1.357	109	14	
U13RUL1 *	K	JA	Smalbæk		U13-3	SFR	14,14	10	10	4.000	a-b-d-e-k	0,20	67.853	1.357	109	14	
U13RUL1 *	K	JA	Smalbæk		U13-4.P	SFR	14,14	10	10	4.000	a-b-d-e-k	0,20	67.853	1.357	109	14	
U25RUL1	K	JA	Smalbæk		U25.P	SFR	0,65	0			b-l	0,05	3.110	62	5	1	Via Smalbæk til bassin ved U04
U24RUL1	K	JA	Smalbæk		U24.P	SEF	0,64	71			b-l	257	3.077	154	6	2	Via Smalbæk til bassin ved U04
U23RUL1	K	JA	Smalbæk		U23.P	SEF	0,64	71			b-l	257	3.091	155	6	2	Via Smalbæk til bassin ved U04
U21RUL1	K	JA	Smalbæk		U21.P	SEF	0,39	43			b-l	257	1.886	94	4	1	Via Smalbæk til bassin ved U04
U18RUL1	K	JA	Smalbæk		U18	SEF	0,82	90			b-l	257	3.922	196	8	2	Via Smalbæk til bassin ved U04
U17RUL1 *	K	JA	Smalbæk		U17.P	SFR	4,43	10	10	600	b-l	0,50	21.264	425	34	4	
U17RUL1 *	K	JA	Smalbæk		U17	SFR	4,43	10	10	600	b-l	0,50	21.264	425	34	4	
U17RUL1 *	K	JA	Smalbæk		U17-1	SFR	4,43	10	10	600	b-l	0,50	21.264	425	34	4	
U16RUL1 *	K	JA	Smalbæk		U16	SFR	6,93	35	35	600	a-b-d	1,00	33.264	665	53	7	
U16RUL1 *	K	JA	Smalbæk		U16.P	SFR	6,93	35	35	600	a-b-d	1,00	33.264	665	53	7	
U14RUL1 *	K	JA	Sivebæk-Bassumgård		U14	SFR	17,03	37	37	3.800	b	0,20	81.758	1.635	131	16	
U14RUL1 *	K	JA	Sivebæk-Bassumgård		U14-2.P	SFR	17,03	37	37	3.800	b	0,20	81.758	1.635	131	16	
U14RUL1 *	K	JA	Sivebæk-Bassumgård		U14-1	SFR	17,03	37	37	3.800	b	0,20	81.758	1.635	131	16	
14 udløb	Sum plan						99,17			30.400			476.030	9.880	766	99	
12 udløb	Sum uændrede oplande						61,27			14.489			220.433	8.830	428	90	
26 udløb	Sum total						160,44			44.889			696.463	18.709	1.195	189	